

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

ABRIL DE 2022

Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES DE MADEIRA, SENDO UMA LOCALIZADA NO KM 14 DA JAMIC, MEDINDO 6 METROS E OUTRA NO RAMAL DO ARRAIA MEDINDO 6 METROS.

Nome do Contratado: L P COMERCIO E SERVICOS LTDA

Local de Execução da Obra: KM 14 DA JAMIC E RAMAL DO ARRAIA

Origem do Recurso: Recurso próprio

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Número do Processo Licitatório: 1/2022-2801001

Data de Início da Obra: 16/02/2022

Data de Fim da Obra: 31/03/2022

Valor Total da Obra: R\$ 260.045,05

Valor Total Aplicado: R\$ 260.045,05

Percentual total aplicado: 100%

Percentual mensal aplicado: 100%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 260.045,05

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BÁRBARA REIS DE MATOS, LOCALIZADA NO RAMAL CANINDÉ –ACESSO RAMAL IGAPÓ – TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: MC TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: RAMAL IGAPÓ-AÇÚ

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Número do Processo Licitatório: 1/2021-0209001

Data de Início da Obra: 15/09/2021

Data de Fim da Obra: 31/12/2021

Valor Total da Obra: R\$ 377.665,14

Valor Total Aplicado: R\$ 377.665,14

Percentual total aplicado: 100%

Percentual mensal aplicado: 16,08%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 60.720,24