

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

AGOSTO DE 2022

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA DAMIANA MONTEIRO PINHEIRO, LOCALIZADA NA VILA ÁGUA BRANCA - PRINCIPAL - S/N, TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: Vila Água Branca

Origem do Recurso: Recurso próprio-Fundeb

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2021-2809001

Data de Início da Obra: 12/11/2021

Data de Fim da Obra: 31/12/2021

Valor Total da Obra: R\$ 395.138,45

Valor Total Aplicado: R\$ 395.138,45

Percentual total aplicado: 100%

Percentual mensal aplicado: 25,12%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 99.251,92

**Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESPERANÇA, LOCALIZADA NA RODOVIA PA 256- KM 14 JAMIC - COLONIA ESPERANÇA - TOMÉ- AÇU/PA.**

**Nome do Contratado: R B LIMA CONSTRUTORA EIRELI**

**Local de Execução da Obra: Colônia Esperança**

**Origem do Recurso: Recurso Próprio- FUNDEB**

**Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços**

**Número do Processo Licitatório: 2/2021-2809003**

**Data de Início da Obra:** 15/11/2021  
**Data de Fim da Obra:** 31/12/2021  
**Valor Total da Obra:** R\$ 1.284.508,49  
**Valor Total Aplicado:** R\$ 901.012,91  
**Percentual total aplicado:** 70,14%  
**Percentual mensal aplicado:** 27,41%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 352.063,78

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF JOÃO SOARES DA SILVA (MANCHA NEGRA), LOCALIZADA NO RAMAL DO APUÍ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

**Nome do Contratado:** Pontual Construções Comercio e Serviços Eireli  
**Local de Execução da Obra:** Ramal Apuí (Mancha Negra)  
**Origem do Recurso:** Recurso Próprio- FUNDEB  
**Modalidade de Licitação Contratada:** Convite  
**Número do Processo Licitatório:** 1/2021- 3108001  
**Data de Início da Obra:** 13/09/2021  
**Data de Fim da Obra:** 31/12/2021  
**Valor Total da Obra:** R\$ 468.084,42  
**Valor Total Aplicado:** R\$ 395.433,82  
**Percentual total aplicado:** 84,49%  
**Percentual mensal aplicado:** 15,51 %  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 72.616,82

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F.M. IPIRANGA, LOCALIZADA NO KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

**Nome do Contratado:** SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI  
**Local de Execução da Obra:** KM 02 DA JAMIC  
**Origem do Recurso:** Recurso próprio- FUNDEB

**Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços

**Número do Processo Licitatório:** 2/2022- 2704001

**Data de Início da Obra:** 01/06/2022

**Data de Fim da Obra:** 31/05/2023

**Valor Total da Obra:** R\$ 2.509.657,88

**Valor Total Aplicado:** R\$ 966.025,39

**Percentual total aplicado:** 38,49%

**Percentual mensal aplicado:** 31,89 %

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 800.326,75

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CREI CRECHE MUNICIPAL TIPO B JURACY DA SILVA TAVARES, LOCALIZADA NA TRAV. PRIMEIRO DE SETEMBRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

**Nome do Contratado:** Construtora Ribeiro e Gonçalves LTDA

**Local de Execução da Obra:** Travessa Primeiro de Setembro

**Origem do Recurso:** Recurso Próprio- FUNDEB

**Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços

**Número do Processo Licitatório:** 2/2022- 0606001

**Data de Início da Obra:** 06/07/2022

**Data de Fim da Obra:** 06/07/2023

**Valor Total da Obra:** R\$ 1.125.653,76

**Valor Total Aplicado:** R\$ 450.219,80

**Percentual total aplicado:** 39,99%

**Percentual mensal aplicado:** 39,99%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 450.219,80

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E

**ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F PAULINO FONTENELES, LOCALIZADA NA AV. BENIGNO GÓES FILHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA**

**Nome do Contratado: A DA CRUZ PEIXOTO ENGENHARIA LTDA**

**Local de Execução da Obra: AV. Benigno Góes Filho sede do Município de Tomé-Açu**

**Origem do Recurso: Recurso Próprio- FUNDEB**

**Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços**

**Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001**

**Data de Início da Obra: 06/07/2022**

**Data de Fim da Obra: 06/07/2023**

**Valor Total da Obra: R\$ 669.864,27**

**Valor Total Aplicado: R\$ 267.926,81**

**Percentual total aplicado: 39,99%**

**Percentual mensal aplicado: 39,99%**

**Valor aplicado no mês vigente: R\$ 267.926,81**

**Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CECHE MUNICIPAL TIPO B CRIANÇA FELIZ, LOCALIADA NA AV. SABUROSCHIBA, MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, TOMÉ-AÇU/PA**

**Nome do Contratado: LOCALIZEER SEEVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS EIRELI**

**Local de Execução da Obra: AV. SABUROSCHIBA**

**Origem do Recurso: Recurso Próprio- FUNDEB**

**Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços**

**Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001**

**Data de Início da Obra: 06/07/2022**

**Data de Fim da Obra: 06/07/2023**

**Valor Total da Obra: R\$ 739.979,04**

**Valor Total Aplicado: R\$ 295.964,28**

**Percentual total aplicado: 39,99%**

**Percentual mensal aplicado: 39,99%**

**Valor aplicado no mês vigente: R\$ 295.964,28**