

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

NOVEMBRO DE 2022

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F.M. IPIRANGA, LOCALIZADA NO KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA

Nome do Contratado: SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI

Local de Execução da Obra: KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-2704001

Data de Início da Obra: 01/06/2022

Data de Fim da Obra: 31/05/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.509.657,88

Valor Total Aplicado: R\$ 1.338.086,22

Percentual total aplicado: 53,32%

Percentual mensal aplicado: 6,85%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 171.892,55

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MACRO ZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI

Local de Execução da Obra: BAIRRO NOVO HORIZONTE

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1307001

Data de Início da Obra: 10/08/2022

Data de Fim da Obra: 09/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.302.478,03
Valor Total Aplicado: R\$ 901.400,02
Percentual total aplicado: 39,15%
Percentual mensal aplicado: 9,51%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 219.054,46

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CREI CRECHE MUNICIPAL TIPO B JURACY DA SILVA TAVARES, LOCALIZADA NA TRAV. PRIMEIRO DE SETEMBRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Nome do Contratado: Construtora Ribeiro e Gonçalves LTDA
Local de Execução da Obra: Travessa Primeiro de Setembro.
Origem do Recurso: Recurso Próprio- FUNDEB
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022- 0606001
Data de Início da Obra: 06/07/2022
Data de Fim da Obra: 06/07/2023
Valor Total da Obra: R\$ 1.125.653,76
Valor Total Aplicado: R\$ 675.765,16
Percentual total aplicado: 60,033%
Percentual mensal aplicado: 20,04%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 225.545,36

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. PAULINO FONTENELES, LOCALIZADA NA AV. BENIGNO GÓES FILHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: A DA CRUZ PEIXOTO ENGENHARIA LTDA
Local de Execução da Obra: AV. BENIGNO GÓES FILHO
Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001

Data de Início da Obra: 06/07/2022
Data de Fim da Obra: 06/07/2023
Valor Total da Obra: R\$ 669.864,27
Valor Total Aplicado: R\$ 556.308,79
Percentual total aplicado: 83,048%
Percentual mensal aplicado: 20,02%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 134.104,37

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS EXISTENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 179/2022 – SETRAN, RELATIVA A 1ª MEDIÇÃO.

Nome do Contratado: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CAVALHO LTDA
Local de Execução da Obra: ZONA RURAL
Origem do Recurso: CONVÊNIOS DO ESTADO
Modalidade de Licitação Contratada: CARONA
Número do Processo Licitatório: A/2022 - 0909001
Data de Início da Obra: 16/09/2022
Data de Fim da Obra: 16/09/2023
Valor Total da Obra: R\$ 6.579.850,60
Valor Total Aplicado: R\$ 575.244,15
Percentual total aplicado: 8,74%
Percentual mensal aplicado: 8,74%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 575.244,15

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA ÁGUA BRANCA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA.

Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA

Local de Execução da Obra: VILA ÁGUA BRANCA
Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito suplementar
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022-1208001
Data de Início da Obra: 19/09/2022
Data de Fim da Obra: 12/09/2023
Valor Total da Obra: R\$ 526.753,23
Valor Total Aplicado: R\$ 102.729,76
Percentual total aplicado: 19,50%
Percentual mensal aplicado: 19,50%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 102.729,76

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PORTELINHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA
Local de Execução da Obra: BAIRRO PORTELINHA
Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito Suplementar
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022-1208001
Data de Início da Obra: 19/09/2022
Data de Fim da Obra: 12/09/2023
Valor Total da Obra: R\$ 521.215,41
Valor Total Aplicado: R\$ 67.678,13
Percentual total aplicado: 12,98%
Percentual mensal aplicado: 12,98%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 67.678,13