

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

JUNHO DE 2023

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. SANTO ANTÔNIO II, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FÉ EM DEUS, KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Nome do Contratado: RURAL NORTE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE FÉ EM DEUS, KM 18

Origem do Recurso: Recurso próprio - Crédito suplementar

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1611002

Data de Início da Obra: 03/01/2023

Data de Fim da Obra: 31/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.127.460,99

Valor Total Aplicado: R\$ 263.563,26

Percentual total aplicado: 23,38%

Percentual mensal aplicado: 8,98%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 101.255,16

Status: Em andamento

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. FERNANDO GUILHON, LOCALIZADA NA AV. SABUROCHIBA, NA MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Local de Execução da Obra: QUATRO-BOCAS

Origem do Recurso: CRÉDITO SUPLEMENTAR - FUNDEB.

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1611001

Data de Início da Obra: 14/12/2022

Data de Fim da Obra: 15/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.694.935,17

Valor Total Aplicado: R\$ 1.346.101,56

Percentual total aplicado: 79,42%

Percentual mensal aplicado: 12,98%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 219.954,66

Status: Em andamento.

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA ÁGUA BRANCA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA.

Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA

Local de Execução da Obra: VILA ÁGUA BRANCA

Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito suplementar

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1208001

Data de Início da Obra: 19/09/2022

Data de Fim da Obra: 12/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 526.753,23

Valor Total Aplicado: R\$ 602.585,37 (com aditivo)

Percentual total aplicado: 114,40%

Percentual mensal aplicado: 28,16%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 148.327,04

Status: Finalizado

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PORTELINHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA

Local de Execução da Obra: BAIRRO PORTELINHA

Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito Suplementar

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1208001

Data de Início da Obra: 19/09/2022

Data de Fim da Obra: 12/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 521.215,41

Valor Total Aplicado: R\$ 521.215,41

Percentual total aplicado: 100,00%

Percentual mensal aplicado: 24,50%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 127.689,16

Status: Finalizado

Objeto da Obra :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA NOVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ -AÇU / PA

Nome do Contratado: ASA CONSTRUTORA EIRELI

Local de Execução da Obra: ZONA RURAL DE TOME-AÇU

Origem do Recurso: Recurso próprio – Crédito especial

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA

Número do Processo Licitatório: TOMADA Nº 2/2022-1208001

Data de Início da Obra: 19/09/2022

Data de Fim da Obra: 12/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 526.753,23

Valor Total Aplicado: R\$ 526.753,23

Percentual total aplicado: 100,00%

Percentual mensal aplicado: 48,38%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 254.829,92

Status: finalizado

Objeto da Obra : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ALVESLÂNDIA, LOCALIZADA NA MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ -AÇU / PA

Nome do Contratado: SERRUYA E LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Local de Execução da Obra: BAIRRO ALVESLÂNDIA

Origem do Recurso: Recurso próprio – Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA

Número do Processo Licitatório: TOMADA Nº 2/2022-1008001,

Data de Início da Obra: 26/09/2022

Data de Fim da Obra: 25/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.001.784,66

Valor Total Aplicado: R\$ 656.211,53

Percentual total aplicado: 65,50%

Percentual mensal aplicado: 19,63%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 196.651,35

Status: em andamento

Objeto da Obra : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA MACROZONA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

Nome do Contratado: SERRUYA E LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Local de Execução da Obra: MACROZONA DA FORQUILHA

Origem do Recurso: Recurso próprio – Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA

Número do Processo Licitatório: TOMADA Nº 2/2022-1008001

Data de Início da Obra: 26/09/2022

Data de Fim da Obra: 25/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 622.558,83

Valor Total Aplicado: R\$ 388.501,04

Percentual total aplicado: 62,40%

Percentual mensal aplicado: 17,13%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 106.662,81

Status: em andamento