

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DEZEMBRO DE 2022

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO NA AV. SABUROCHIBA, LOCALIZADA NA MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, TOMÉ-AÇU/PA, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO.

Nome do Contratado: LP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: QUATRO - BOCAS

Origem do Recurso: CRÉDITO SUPLEMENTAR

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Número do Processo Licitatório: 1/2022-0710001

Data de Início da Obra: 26/10/2022

Data de Fim da Obra: 31/12/2022

Valor Total da Obra: R\$ 315.951,28

Valor Total Aplicado: R\$ 234.132,61

Percentual total aplicado: 74%

Percentual mensal aplicado: 74%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 234.132,61

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA COM 15M, NA ESTRADA VICINAL BRAÇO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: PLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: ESTRADA BRAÇO GRANDE – ZONA RURAL

Origem do Recurso: Recurso próprio- CRÉDITO SUPLEMENTAR

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Número do Processo Licitatório: 1/2022 - 0808001

Data de Início da Obra: 21/09/2022

Data de Fim da Obra: 31/12/2022

Valor Total da Obra: R\$ 297.674,66
Valor Total Aplicado: R\$ 148.901,28
Percentual total aplicado: 50,02%
Percentual mensal aplicado: 50,02%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 148.901,28

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA COM 15M , NA ESTRADA VICINAL DO RAMAL ITABOCAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: PLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: RAMAL ITABOCAL – ZONA RURAL

Origem do Recurso: Recurso Próprio-CRÉDITO SUPLEMENTAR

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Número do Processo Licitatório: 1/2022 - 0108001

Data de Início da Obra: 19/09/2022

Data de Fim da Obra: 31/12/2022

Valor Total da Obra: R\$ 300.240,88

Valor Total Aplicado: R\$ 297.928,32

Percentual total aplicado: 99,23%

Percentual mensal aplicado: 99,23%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 297.928,32

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: DSM TRANSPORTES LTDA

Local de Execução da Obra: SEDE DO MUNICÍPIO

Origem do Recurso: Recurso próprio-CRÉDITO SUPLEMENTAR

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Número do Processo Licitatório: 1/2022 - 0610001

Data de Início da Obra: 25/10/2022
Data de Fim da Obra: 31/12/2022
Valor Total da Obra: R\$ 282.876,09
Valor Total Aplicado: R\$ 82.053,38
Percentual total aplicado: 29,01%
Percentual mensal aplicado: 29,01%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 82.053,38

Objeto da Obra: OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU/PA CONFORME CONTRATO C.E.F DE N° 1002649-49 CONVÊNIO DE N° 781080/2012 E OS ADITIVOS DE N° 11ª DE VALOR E 14ª E PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 20170349 TPM N° 2/2017 – 1010002.

Nome do Contratado: INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: ZONA URBANA

Origem do Recurso: CRÉDITO SUPLEMENTAR

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 2/2017-1010002

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra:

Valor Total Aplicado: 331.245,34 (Desde maio de 2022)

Percentual total aplicado: 45,53% (com base no valor total de 2022)

Percentual mensal aplicado: 45,53% (com base no valor total de 2022)

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 150.805,24

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F NEY BRAGA, LOCALIZADA NA VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. REFERENTE AO CONTRATO N° 20222714. 1º MEDIÇÃO.

Nome do Contratado: ASA CONSTRUTORA EIRELI

Local de Execução da Obra: VILA NOVA

Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito suplementar - FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1608001

Data de Início da Obra: 03/10/2022

Data de Fim da Obra: 03/10/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.922.221,49

Valor Total Aplicado: R\$ 731.243,48

Percentual total aplicado: 25,02%

Percentual mensal aplicado: 25,02%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 731.243,48

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. QUILOMBOLA MONTE CRISTO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MONTE CRISTO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: A DA CRUZ PEIXOTO ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE MONTE CRISTO – ZONA RURAL

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-0310001

Data de Início da Obra: 28/10/2022

Data de Fim da Obra: 28/10/2023

Valor Total da Obra: R\$ 714.753,78

Valor Total Aplicado: R\$ 270.861,87

Percentual total aplicado: 37,90%

Percentual mensal aplicado: 37,90%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 270.861,87

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. QUILOMBOLA ROSA DE SARON, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ROSA DE SARON, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: A DA CRUZ PEIXOTO ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE ROSA DE SARON – ZONA RURAL

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-0310001

Data de Início da Obra: 28/10/2022

Data de Fim da Obra: 28/10/2023

Valor Total da Obra: R\$ 714.753,78

Valor Total Aplicado: R\$ 263.095,47

Percentual total aplicado: 36,81%

Percentual mensal aplicado: 36,81%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 263.095,47

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEIF MANOEL PEDRO FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA CURUNUMA BRAGANTINA NA VILA NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: RUA CURUNUMA BRAGANTINA – NOVA OLINDA

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1807001

Data de Início da Obra: 11/08/2022

Data de Fim da Obra: 10/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 932.137,23

Valor Total Aplicado: R\$ 484.648,16

Percentual total aplicado: 51,99%

Percentual mensal aplicado: 21,84%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 203.591,35

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F NOVA VIDA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOVA

VIDA, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: RUA CURUNUMA BRAGANTINA – NOVA OLINDA

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1807001

Data de Início da Obra: 11/08/2022

Data de Fim da Obra: 10/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 432.383,57

Valor Total Aplicado: R\$ 238.154,20

Percentual total aplicado: 55,08%

Percentual mensal aplicado: 25,24%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 109.154,43

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEIF ALUÍSIO FURTADO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO LIMÃO NA MICROREGIÃO DO APUÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE DO LIMÃO NA MICROREGIÃO DO APUÍ

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1807001

Data de Início da Obra: 11/08/2022

Data de Fim da Obra: 10/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 743.026, 97

Valor Total Aplicado: R\$ 401.661,98

Percentual total aplicado: 54,06%

Percentual mensal aplicado: 24,35%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 180.933,23

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA ÁGUA BRANCA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA.

Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA

Local de Execução da Obra: VILA ÁGUA BRANCA

Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito suplementar

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1208001

Data de Início da Obra: 19/09/2022

Data de Fim da Obra: 12/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 526.753,23

Valor Total Aplicado: R\$ 242.768,95

Percentual total aplicado: 46,09%

Percentual mensal aplicado: 26,59%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 140.039,19

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F.M. IPIRANGA, LOCALIZADA NO KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA

Nome do Contratado: SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI

Local de Execução da Obra: KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-2704001

Data de Início da Obra: 01/06/2022

Data de Fim da Obra: 31/05/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.509.657,88

Valor Total Aplicado: R\$ 1.510.786,26

Percentual total aplicado: 60,20%

Percentual mensal aplicado: 6,88%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 172.700,04

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CREI CRECHE MUNICIPAL TIPO B CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA AV. SABUROSCHIBA, MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: LOCALIZEER SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS EIRELI

Local de Execução da Obra: AV. SABUROSCHIBA

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001

Data de Início da Obra: 06/07/2022

Data de Fim da Obra: 06/07/2023

Valor Total da Obra: R\$ 739.979,04

Valor Total Aplicado: R\$ 665.621,04

Percentual total aplicado: 89,951%

Percentual mensal aplicado: 23,09%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 170.842,12

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEIF PRESIDENTE MÉDICE LOCALIZADA NO RAMAL IPITINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.

Nome do Contratado: CRISTAL ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: RAMAL IPITINGA

Origem do Recurso: CRÉDITO SUPLEMENTAR - FUNDEB.

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1611002

Data de Início da Obra: 20/12/2022

Data de Fim da Obra: 20/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.418.963,57

Valor Total Aplicado: R\$ 339.221,82

Percentual total aplicado: 23,91%

Percentual mensal aplicado: 23,91%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 339.221,82

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. FERNANDO GUILHON, LOCALIZADA NA AV. SABUROCHIBA, NA MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Local de Execução da Obra: QUATRO-BOCAS

Origem do Recurso: CRÉDITO SUPLEMENTAR - FUNDEB.

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1611001

Data de Início da Obra: 14/12/2022

Data de Fim da Obra: 15/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.694.935,17

Valor Total Aplicado: R\$ 484.170,31

Percentual total aplicado: 28,57%

Percentual mensal aplicado: 28,57%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 484.170,31

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CREI CRECHE MUNICIPAL TIPO B JURACY DA SILVA TAVARES, LOCALIZADA NA TRAV. PRIMEIRO DE SETEMBRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Nome do Contratado: Construtora Ribeiro e Gonçalves LTDA

Local de Execução da Obra: Travessa Primeiro de Setembro.

Origem do Recurso: Recurso Próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022- 0606001

Data de Início da Obra: 06/07/2022

Data de Fim da Obra: 06/07/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.125.653,76

Valor Total Aplicado: R\$ 868.890,59

Percentual total aplicado: 77,19%

Percentual mensal aplicado: 17,16%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 193.125,43

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. PAULINO FONTENELES, LOCALIZADA NA AV. BENIGNO GÓES FILHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: A DA CRUZ PEIXOTO ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: AV. BENIGNO GÓES FILHO

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001

Data de Início da Obra: 06/07/2022

Data de Fim da Obra: 06/07/2023

Valor Total da Obra: R\$ 669.864,27

Valor Total Aplicado: R\$ 970.865,52

Percentual total aplicado: 144,93%

Percentual mensal aplicado: 61,887%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 414.556,73

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MACRO ZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI

Local de Execução da Obra: BAIRRO NOVO HORIZONTE

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1307001

Data de Início da Obra: 10/08/2022

Data de Fim da Obra: 09/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.302.478,03
Valor Total Aplicado: R\$ 1.152.956,83
Percentual total aplicado: 50,07%
Percentual mensal aplicado: 10,93%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 251.556,81

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO ALVESLÂNDIA, MACRO ZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: SERRUYA E LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Local de Execução da Obra: BAIRRO ALVESLÂNDIA

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1207001

Data de Início da Obra: 10/08/2022

Data de Fim da Obra: 09/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.797.217,95

Valor Total Aplicado: R\$ 1.811.182,42

Percentual total aplicado: 64,75%

Percentual mensal aplicado: 14,08%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 393.743,27