

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

OUTUBRO DE 2022

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA.

Nome do Contratado: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA

Local de Execução da Obra: ZONA URBANA E RURAL DE TOME-AÇU

Origem do Recurso: Recurso próprio

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Número do Processo Licitatório: 3/2022-0408001

Data de Início da Obra: 19/09/2022

Data de Fim da Obra: 18/09/2023

Valor Total da Obra: R\$ 34.018.538,95

Valor Total Aplicado: R\$ 1.721.600,96

Percentual total aplicado: 5,06%

Percentual mensal aplicado: 5,06%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.721.600,96

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO NO BAIRRO DA PEDREIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.

Nome do Contratado: LP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: BAIRRO DA PEDREIRA

Origem do Recurso: Recurso Próprio

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Número do Processo Licitatório: 1/2022-2907001

Data de Início da Obra: 23/08/2022

Data de Fim da Obra: 31/12/2022

Valor Total da Obra: R\$ 297.311,47

Valor Total Aplicado: R\$ 193.280,89

Percentual total aplicado: 65,01%

Percentual mensal aplicado: 34,84%

Valor aplicado no mês vigente: 103.582,64

Objeto da Obra: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU/PA, CONFORME CONTRATO C.E.F DE Nº 1002649 – 49 CONVÊNIO DE Nº 781080/2012 E AO 14º ADTIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE Nº 20170349 TP Nº 2/2017-1010002.

Nome do Contratado: INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Local de Execução da Obra: TOMÉ-AÇU

Origem do Recurso: Recurso próprio-Convênio

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2017-1010002

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra:

Valor Total Aplicado: R\$ 438.053,64 valor pago de novembro de 2018 a outubro de 2022

Percentual total aplicado:

Percentual mensal aplicado:

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 39.568,28

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F.M. IPIRANGA, LOCALIZADA NO KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA

Nome do Contratado: SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI

Local de Execução da Obra: KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-2704001

Data de Início da Obra: 01/06/2022

Data de Fim da Obra: 31/05/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.509.657,88

Valor Total Aplicado: R\$ 1.166.193,67

Percentual total aplicado: 46,47%

Percentual mensal aplicado: 7,98%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.168,28

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CREI CRECHE MUNICIPAL TIPO B CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA AV. SABUROSCHIBA, MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: LOCALIZEER SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS EIRELI

Local de Execução da Obra: AV. SABUROSCHIBA

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001

Data de Início da Obra: 06/07/2022

Data de Fim da Obra: 06/07/2023

Valor Total da Obra: R\$ 739.979,04

Valor Total Aplicado: R\$ 494.778,92

Percentual total aplicado: 66,86%

Percentual mensal aplicado: 26,87%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 198.814,64

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. PAULINO FONTENELES, LOCALIZADA NA AV. BENIGNO GÓES FILHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: A DA CRUZ PEIXOTO ENGENHARIA LTDA

Local de Execução da Obra: AV. BENIGNO GÓES FILHO

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-0606001

Data de Início da Obra: 06/07/2022

Data de Fim da Obra: 06/07/2023
Valor Total da Obra: R\$ 669.864,27
Valor Total Aplicado: R\$ 422.204,42
Percentual total aplicado: 63,03%
Percentual mensal aplicado: 23,03%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 154.277,61

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEIF MANOEL PEDRO FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA CURUNUMA BRAGANTINA NA VILA NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Local de Execução da Obra: NOVA OLINDA
Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022-1807001
Data de Início da Obra: 11/08/2022
Data de Fim da Obra: 10/08/2023
Valor Total da Obra: R\$ 932.137,23
Valor Total Aplicado: R\$ 281.056,81
Percentual total aplicado: 30,15%
Percentual mensal aplicado: 30,15%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 281.056,81

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. NOVA VIDA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOVA VIDA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Local de Execução da Obra: COMUNIDADE NOVA VIDA
Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022-1807001

Data de Início da Obra: 11/08/2022
Data de Fim da Obra: 10/08/2023
Valor Total da Obra: R\$ 432.383,57
Valor Total Aplicado: R\$ 128.999,77
Percentual total aplicado: 29,83%
Percentual mensal aplicado: 29,83%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 128.999,77

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO ALVESLÂNDIA, MACRO ZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO-BOCAS, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Nome do Contratado: SERRUYA E LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
Local de Execução da Obra: BAIRRO ALVESLÂNDIA
Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços
Número do Processo Licitatório: 2/2022-1207001
Data de Início da Obra: 10/08/2022
Data de Fim da Obra: 09/08/2023
Valor Total da Obra: R\$ 2.797.217,95
Valor Total Aplicado: R\$ 1.417.439,15
Percentual total aplicado: 50,67%
Percentual mensal aplicado: 20,69%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 578.700,58

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEIF ALUÍSIO FURTADO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO LIMÃO NA MICROREGIÃO DO APUÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Local de Execução da Obra: COMUNIDADE DOLIMÃO REGIÃO DO APUÍ
Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1807001

Data de Início da Obra: 10/08/2022

Data de Fim da Obra: 10/08/2023

Valor Total da Obra: R\$ 743.026,97

Valor Total Aplicado: R\$ 220.728,75

Percentual total aplicado: 29,71%

Percentual mensal aplicado: 29,71%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 220.728,75

Objeto da Obras: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO PETI, TOMÉ-AÇU/PA.

Nome do Contratado: J7 BIOMASSAS E RECICLAGENS EIRELI

Local de Execução da Obra: TOMÉ-AÇU - SEDE

Origem do Recurso: Recurso próprio

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Número do Processo Licitatório: 1/2021-0508003

Data de Início da Obra: 20/08/2021

Data de Fim da Obra: 31/12/2021

Valor Total da Obra: R\$ 176.899,38

Valor Total Aplicado: R\$ 176.899,38

Percentual total aplicado: 100,00%

Percentual mensal aplicado: 33,26%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 58.837,80