

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

AGOSTO DE 2023

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. FERNANDO GUILHON, LOCALIZADA NA AV. SABUROCHIBA, NA MACROZONA DO NÚCLEO URBANO DE QUATRO BOCAS, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Local de Execução da Obra: QUATRO-BOCAS

Origem do Recurso: CRÉDITO SUPLEMENTAR - FUNDEB.

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1611001

Data de Início da Obra: 14/12/2022

Data de Fim da Obra: 15/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.694.935,17

Valor Total Aplicado: R\$ 1.569.411,66

Percentual total aplicado: 92,59%

Percentual mensal aplicado: 11,86%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 201.026,11

Status: Em andamento.

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU / PA, LOCALIZADO NA AV. TRÊS PODERES S/Nº, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Local de Execução da Obra: AV. Primeiro de Setembro, Bairro Centro

Origem do Recurso: Crédito Suplementar

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Número do Processo Licitatório: 1-2023-3005001

Data de Início da Obra: 16/06/2023

Data de Fim da Obra: 16/10/2023

Valor Total da Obra: R\$ 265.008,96

Valor Total Aplicado: R\$ 92.118,66

Percentual total aplicado: 34,76%

Percentual mensal aplicado: 34,76%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 92.118,66

Status: Em andamento.

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F.M. IPIRANGA, LOCALIZADA NO KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU /PA

Nome do Contratado: SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI

Local de Execução da Obra: KM 02 DA REGIÃO DA JAMIC

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-2704001

Data de Início da Obra: 01/06/2022

Data de Fim da Obra: 31/05/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.509.657,88

Valor Total Aplicado: R\$ 2.171.158,85

Percentual total aplicado: 86,51%

Percentual mensal aplicado: 7,97%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.044,87

Status: Em andamento

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F NEY BRAGA, LOCALIZADA NA VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20222714. 1º MEDIÇÃO.

Nome do Contratado: ASA CONSTRUTORA EIRELI

Local de Execução da Obra: VILA NOVA

Origem do Recurso: Recurso próprio- Crédito suplementar - FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1608001

Data de Início da Obra: 03/10/2022

Data de Fim da Obra: 03/10/2023

Valor Total da Obra: R\$ 2.922.221,49

Valor Total Aplicado: R\$ 1.182.006,37

Percentual total aplicado: 40,45%

Percentual mensal aplicado: 3,46%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 101.074,74

Status: Em andamento

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. SANTO ANTÔNIO II, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FÉ EM DEUS, KM 18, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Nome do Contratado: RURAL NORTE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE FÉ EM DEUS, KM 18

Origem do Recurso: Recurso próprio - Crédito suplementar

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-1611002

Data de Início da Obra: 03/01/2023

Data de Fim da Obra: 31/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.127.460,99

Valor Total Aplicado: R\$ 394.381,65

Percentual total aplicado: 34,98%

Percentual mensal aplicado: 11,60%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 130.818,39

Status: Em andamento

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. INDÍGENA ACARÁ MIRIM, NA ALDEIA ACARÁ MIRIM, LOCALIZADA NA ROD. PA 256, RAMAL JAMIC, ENTRADA KM 19, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Nome do Contratado: J7 BIOMASSAS E RECICLAGENS EIRELI

Local de Execução da Obra: ALDEIA ACARÁ MIRIM KM 19

Origem do Recurso: Recurso próprio - FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2022-2511001

Data de Início da Obra: 22/12/2022

Data de Fim da Obra: 22/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.270.113,38

Valor Total Aplicado: R\$ 762.317,41

Percentual total aplicado: 60,02%

Percentual mensal aplicado: 8,18%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 103.881,49

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F. INDÍGENA ZANE TUERUMO, NA ALDEIA CUXIÚ MIRIM, LOCALIZADA NA ROD. PA 256, RAMAL JAMIC, ENTRADA KM 19, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU / PA.

Nome do Contratado: J7 BIOMASSAS E RECICLAGENS EIRELI

Local de Execução da Obra: ALDEIA CUXIÚ MIRIM, LOCALIZADA NA ROD. PA 256

Origem do Recurso: Recurso próprio- FUNDEB

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA

Número do Processo Licitatório: 2/2022-2511001

Data de Início da Obra: 22/12/2022

Data de Fim da Obra: 22/12/2023

Valor Total da Obra: R\$ 1.380.536,02

Valor Total Aplicado: R\$ 709.161,87

Percentual total aplicado: 51,37%

Percentual mensal aplicado: 7,09%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 97.911,19

Status: Em andamento